








«УТВЕРЖДАЮ»


 Председатель правления СНТ «Север» /Челюбеева З.А./

 Председатель правления СНТ «Солнечный луч» /Савенко А.А./

 Председатель правления СНТ «Фортуна» /Гурьянов А.Н./

 Председатель правления СНТ «Юг-2» /Харчуткина, К.Н./

 Председатель правления СНТ «Прогресс» /Белегин В.Н./

 Председатель правления СНТ «Электра» /Первозчикова А.А./

 Председатель правления СНТ «Феникс» /Жаров /А.Н./

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п.п.	Наименование работ	Сроки исполнения		Стоимость работ
		Начало	Окончание	
Раздел 1 : Проектные работы				
1.	Получение технических условий в ГУП МО «Мособлгаз»	Январь 2012	Март 2012	50 000-00
2.	Изготовление теплотехнического расчета	Апрель 2012	Апрель 2012	52 000-00
3.	Оформление акта выбора участка с градостроительной проработкой под строительство и согласование его со всеми указанными организациями	Апрель 2012	Июнь 2012	350000-00
4.	Оплата заключения по выбору участка под строительство газопровода в СЭС	Апрель 2012	Июнь 2012	152 000-00
5.	Разработка инженерно-экологических изысканий	Апрель 2012	Июнь 2012	120 000-00
6.	Оплата заключения по выбору участка под строительство в экологии	Апрель 2012	Июнь 2012	75 000-00
7.	Получение заключения Рыбприроднадзора	Июль 2012	Сентябрь 2012	75 000-00
8.	Изготовление гидравлического расчета	Июль 2012	Август 2012	210 000-00
9.	Изготовление геодезических изысканий	Июнь 2012	Август 2012	2 500 000-00
10.	Изготовление геологических изысканий	Июнь 2012	Август 2012	2 300 000-00
11.	Выполнение проекта на подземный подводящий газопровод высокого давления	Июль 2012	Декабрь 2012	1 800 000-00

12.	Выполнение проекта на газопровод среднего давления внутри СНТ	Декабрь 2012	Февраль 2013	3 850 000-00
	Согласование РП с необходимыми для этого смежными организациями (связисты, Мособлгаз, Ступиномежрайгаз, Ступинские электросети, Ростелеком, МУП ЖКХ, Водоканал, Теплосеть, Главным архитектором, Администрацией Ступинского р-на, и.т.д., Южные сети)	Июль 2012	Декабрь 2012	300 000-00
13.	Разработка раздела рабочего проекта по охране окружающей среды	Сентябрь 2012	Октябрь 2012	65 000-00
14.	Разработка раздела ГОЧС	Сентябрь 2012	Октябрь 2012	65 000-00
15.	Разработка раздела пожарной безопасности	Сентябрь 2012	Октябрь 2012	65 000-00
16.	Получение экспертизы по РП в Мособлгосэкспертизе.	Март 2013	Июнь 2013	470 000-00
	Итого по 1 разделу :			12 449 000-00
	Раздел 2 : Строительство подводящего газопровода высокого и среднего давления			
2.1.	Строительство подземного газопровода стального в весьма усиленной изоляции высокого давления (P=12 МПа) Д 159 мм от места врезки до ГРПШ 1	Июль 2013	Июль 2013	500 000-00
2.2.	Строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого давления (P= 0,6 МПа) от ГРПШ 1 до ГРПШ 2 Д 160 мм	Июль 2013	Август 2013	12 760 000-00
2.3.	Строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления (P= 0,3 МПа) Д 225 мм	Август 2013	Сентябрь 2013	1 750 000-00
2.4.	Строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления (P= 0,3 МПа) Д 160 мм	Август 2013	Сентябрь 2013	2 640 000-00
2.5.	Стоимость ГРПШ , с установкой ограждения, монтажом ГРПШ	-	-	1 800 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении в ограждении	Сентябрь 2013	Сентябрь 2013	2 100 000-00
	Итого по 2 разделу :			21 550 000-00
	Раздел 3 : Строительство подземного п/з газопровода среднего давления по территориям СНТ			
3.1.	СНТ «Солнечный луч»			
	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления (без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Солнечный луч»	Сентябрь 2013	Ноябрь 2013	3 780 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении			1 000 000-00
	ИТОГО :			4 780 000-00
3.2.	СНТ «Фортуна»			
	Строительство подземного распределительного газопровода среднего давления без цокольных вводов к каждому дому) по территории СНТ «Фортуна»	Сентябрь 2013	Ноябрь 2013	2 700 000-00
	Устройства задвижек АВК в подземном исполнении			900 000-00
	ИТОГО :			3 600 000-00
3.3.	СНТ «Электра»			
	Строительство подземного распределитель-	Сентябрь	Ноябрь 2013	2 700 000-00



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 14 (четырьнадцать) бланков
Минская область, г. Минск

